

Technische Informationen für Pressemitteilungen

☒ **Strom** und/oder

☐ **Gas**

Ansprechpartner: Schulz Abteilung: TENI7

Telefon: +49 160 6687083

BauKo vor Ort: Eisenmann

Telefon: +49 172 7128045

Veröffentlichung empfohlen in:

☒ Gemeindeblatt/Amtsblatt
☐ lokale Tagespresse

☐ regionale Tagespresse
☐ Wochenblätter

☐ TV, Hörfunk

1. Allgemeine Angaben

Wer ist Auftraggeber:

- ☒ Netze BW
☐ Kommune
☐ Kunde

Ort und Ortsteil: Langenalb

Straße: Hansgass, Federbachstraße, Marxzeller
Str.

von bis

Weitere Beteiligte:

Geplanter Ausführungszeitraum	von: 01.02.2024 bis: 31.05.2024
Geplante Arbeitszeiten:	12-16 Wochen
Kosten (bei Netze BW-Maßnahmen):	120.000 Euro
Kostenträger:	☒ Netze BW ☐ andere

Grund der Baumaßnahme:

- ☒ Störanfälligkeit /Sanierungsbedürftigkeit
☐ Leistungserhöhung wegen PV-Anlagen
☐ Leistungserhöhung wegen Windkraftanlagen
☐ Leistungserhöhung wegen gestiegenen Bedarfs
☐ Erschließung

- ☐ altersbedingt – Baujahr:
☐ Baufeldfreimachung
☐ Netzentflechtung
☐ Verdichtung
☐ Anschluss Biogas-Einspeiser

2. Angaben zur bestehenden Leitung

Strom

☒ Kabel ☐ Freileitung ☐ Umspannwerk ☐ Umspannstation
110 kV/ MSP (20 kV/0,4 kV)

Spannungsebene: ☐ 0,4 kV ☐ 10 kV ☒ 20 kV ☐ 30 kV ☐ 110 kV

- ☒ Versorgungsleitung ☐ Straßenbeleuchtung ☐ Signalkabel ☐ Leerrohre
☐ Anschlussleitung ☐ Hausanschluss ☐ Mastarbeiten ☐ Dachständer
☐ Kabelverteilerschrank ☐ weitere
☐ Sonstiges: Bitte bei Bedarf Vorgang hier kurz beschreiben

Gas

☐ Anschlussleitung ☐ Versorgungsleitung ☐ Transportleitung ☐ Gasdruckregelstation

Druckstufe: ☐ Niederdruck ☐ Mitteldruck ☐ Hochdruck **Baujahr**

Dimension: DN mm **Werkstoff:** ☐ Stahl ☐ Grauguss ☐ Kunststoff

3. Angaben zur neuen Leitung

Was wird gemacht?

- ☐ Neubau ☐ Umlegung ☐ Reparatur ☐ Sonstiges
☐ Sanierung ☐ Verkabelung ☒ Ersatz für: 20-kV-Massekabel

4. Arbeitstechnik / Geplantes Verfahren:

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ offener Graben (konventionell) | ☐ punktuelle Aufgrabung | ☐ grabenlose Technik |
| ☐ Verwendung vorhandener Rohrzüge | ☒ Spülbohrung | ☐ Einpflügen |
| ☐ Durchpressung | ☒ Mitverlegung von Leerrohren | ☐ Relining |
| ☐ Sonstiges: | | |

Länge der Baumaßnahme: 350 Meter.

Anzahl der geplanten Bauabschnitte: 2 je 140
+210 Meter.

Beschreibung der zeitlichen und
örtlichen Abfolge der Abschnitte:

5. Sonstige relevante Daten

Mit folgenden Behinderungen ist zu rechnen:

- | | |
|---|--|
| ☒ halbseitige Sperrung mit Signalanlage | ☒ Verlegung Fußgängerüberweg |
| ☐ Umleitung | ☐ Haltestellenverlegung |
| ☐ Sperrung | ☐ Nacharbeit |
| ☐ Umstellung der Signalanlagen | ☐ Wegfall von Parkplätzen |
| ☐ Versorgungsunterbrechung | ☐ Sonstiges |
| ☒ Auflagen erfüllt zum Umweltschutz | ☒ Rücksichtnahme auf Tiere /Vegetationsperioden
/FloraFaunaHabitat – bitte kurze Beschreibung |

konkrete Beschreibung:

Zur Sicherstellung der Stromversorgung und um diese auf dem Stand der Technik zu erhalten ist es nötig in Straubenhardt Langenalb, zwischen der Hansgaß und der Marxzeller Straße 36/38 eine Erdkabeltrasse mit einem 20kV Erdkabel zu erstellen. Das zu ersetzende 20kV Kabel aus dem Jahr 1980 ist in letzter Zeit sehr störungsbehaftet.

